

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | Unid | Quan | MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | |
| 1 | Atualização de Relatório de Diagnóstico Ambiental e elaboração de Planta com a localização do plantio: Atualização de Relatório de Diagnóstico Ambiental e elaboração de Planta com a localização do plantio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Relatório de Diagnóstico Ambiental | unid | 1 | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Elaboração de projeto | unid | 1 | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fornecimento de mudas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Compra das mudas | unid | 1626 | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | | | R\$ 96.631,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Plantio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Plantio (limpeza do local, abertura de covas, plantio, tutoramento, proteção coroamento, tratamentos culturais e irrigação) com entrega de Relatório de execução, cronograma e metodologia e | unid | 1626 | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | | | R\$ 6.569,04 | R\$ 6.569,04 | R\$ 6.569,04 | R\$ 6.569,04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Monitoramento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Mapeamento (drone)/ Relatório contendo acompanhamento ateste das mudas e evolução de "pega"/ Avaliação de falhas no plantio e reposição/ Relatórios técnicos de acompanhamento para entrega à COHAB-ST/ Relatórios técnicos de acompanhamento para entrega à CETESB | mês | 12 | | | | | | | | * | * | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (R\$) | | | | R\$ 8.250,00 | R\$ 8.250,00 | R\$ 103.200,64 | R\$ 6.569,04 | R\$ 6.569,04 | R\$ 6.569,04 | | | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 6.663,33 | R\$ 219.367,76 | | | |
| ACUMULADO (R\$) | | | | R\$ 8.250,00 | R\$ 16.500,00 | R\$ 119.700,64 | R\$ 126.269,68 | R\$ 132.838,72 | R\$ 139.407,76 | R\$ 139.407,76 | R\$ 139.407,76 | R\$ 146.071,09 | R\$ 152.734,43 | R\$ 159.397,76 | R\$ 166.061,09 | R\$ 172.724,43 | R\$ 179.387,76 | R\$ 186.051,09 | R\$ 192.714,43 | R\$ 199.377,76 | R\$ 206.041,09 | R\$ 212.704,43 | R\$ 219.367,76 | | |

* Preparação para execução do monitoramento (mapeamento com drone, entrega dos relatórios contendo ateste das mudas)